ZBIORNIK WODNY ŚWINNA PORĘBA

INFORMACJA O PRZEDSIĘWZIĘCIU INWESTYCYJNYM

KRAKÓW, LIPIEC 2010

W ramach realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego budowa podzielona jest na cztery zadania:

Zadania I – zbiornik,

Zadanie II – przebudowa dróg w rejonie zbiornika,

Zadanie III – przebudowa i modernizacja kolei,

Zadanie IV ochrona zlewni zbiornika.

Zadanie I - Zbiornik

Zadanie to obejmuje swoim zakresem zaporę, obiekty towarzyszące w przekroju piętrzenia, budownictwo odtworzeniowe, przygotowanie czaszy zbiornika do piętrzenia (w tym wylesienia, rozbiórki budynków, makroniwelacja terenu). Zaawansowanie robót zapory wynosi ok. 98%.

Aktualnie prowadzone są prace wykończeniowe, wyposażeniowe i cementacja podłoża pod przyczółkami zapory. Całkowite zakończenie robót cementacyjnych przewiduje się w roku 2011. Równolegle prowadzone są prace budowlane i montażowe elektrowni wodnej na dolnym stanowisku zapory.

Obiekty towarzyszące (ośrodek zarybieniowy, rybaczówka, budynek administracyjny) znajdują się w fazie przygotowania dokumentacyjnego i na etapie uzyskiwania pozwoleń na budowę.

W ramach budownictwa odtworzeniowego wybudowano i oddano do użytku szkoły podstawowe w Jaszczurowej, Mucharzu i Świnnej Porębie, budynek wielofunkcyjny Urzędu Gminy w Mucharzu, dwa budynki wielorodzinne w Wadowicach, partycypowano w odtworzeniu leśniczówki w Marcówce i leśniczówki w Zembrzycach oraz boiska w Tarnawie Dolnej. Dofinansowano w drodze partycypacji rozbudowę i modernizację szkół podstawowych Dąbrówce i Łękawicy. Wykonano uzbrojenie terenów osiedli mieszkaniowych dla osób przesiedlonych z czaszy zbiornika w Świnnej Porębie, Borowinie Skawieckiej oraz Tarnawie Dolnej (ok. 140 działek).

Prace obejmowały wykonanie dróg osiedlowych z oświetleniem i kanalizacją opadową, linii NN, kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej. Wybudowano budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Mucharzu.

W 2008 r. oddano do użytku w m. Skawce jeden budynek komunalny, a w 2009 r. w m. Mucharz drugi budynek, łącznie z 35 mieszkaniami oraz świetlicą Domu Ludowego, przeznaczoną dla mieszkańców przesiedlanych z terenu zbiornika, którzy nie posiadają nieruchomości przewidzianych do wykupu.

Przygotowywanie czaszy zbiornika do zalania wykonuje się sukcesywnie w miarę pozyskiwania terenu.

W ramach inwestycji wykupiono do chwili obecnej 849 ha gruntów i 381 gospodarstw.

Zadanie II - Przełożenie dróg w rejonie zbiornika

W ramach tego zadania wykonano zaplanowany zakres robót odtwarzających sieć komunikacyjną gmin Mucharz, Stryszów i Zembrzyce w związku z lokalizacją zbiornika. Do 2008 r. wykonano przełożenie drogi krajowej nr 28 na odcinku Świnna Poręba – Skawce na długości 10,5 km, w tym 6 obiektów mostowych.

Ponadto wybudowano lub rozbudowano łącznie 25 km dróg lokalnych wraz z obiektem mostowym na rzece Skawie w ciągu drogi gminnej „Świnna Poręba – Gołębiówka".

W trakcie realizacji jest droga gminna „Zielona – Zapotocze" w gm. Mucharz. Do wykonania pozostają: droga lokalna „Zagórze – Brańkówka", droga „do Zarąbek" oraz droga krajowa nr 28 na odcinku Tarnawa Dolna – Zembrzyce realizowana w dwóch etapach. Aktualnie droga krajowa znajduje się w fazie projektowania i uzgadniania rozwiązań oraz pozyskiwania decyzji. W ciągu drogi nr 28 zlokalizowany jest wiadukt nad linią kolejową o dł. 175 m, dla którego RZGW przygotowuje przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy robót. Zakończenie zadania II przewiduje się w 2012 roku.

Zadanie III – Przebudowa i modernizacja kolei

W ramach zadania III do chwili obecnej zrealizowano Zadanie IIIA „Modernizacja linii Spytkowice–Wadowice-Kalwaria", Zadanie IIIB „Modernizacja Stacji Wadowice" i Zadanie IIIC „Elektryfikacja linii Spytkowice–Wadowice– Kalwaria".

Zadanie IIID pn.: „Przełożenie linii kolejowej Stryszów–Zembrzyce" obejmuje budowę po nowej trasie, linii kolejowej o długości 8,6 km na odcinku Stryszów – Zembrzyce, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną tj.: urządzenia sterowania ruchem kolejowym, sieć trakcyjna, linie teletechnicznymi. Na budowanym odcinku linii przewidziano budowę dwóch mostów kolejowych o długościach 220 m (nad pot. Stryszówka) i 385 m (nad rz. Skawą) oraz przepustów i urządzeń ochrony środowiska.

W ramach inwestycji nastąpi rozbiórka istniejącej linii kolejowej wraz z kolejową infrastrukturą techniczną i istniejącymi mostami kolejowymi.

Lokalizacja inwestycji, obowiązujące przepisy i formalności administracyjno – prawne związane z pozyskaniem decyzji, opinii i porozumień niezbędnych do procedowania postępowań administracyjnych na poszczególnych etapach pozyskiwania decyzji lokalizacyjnych, decyzji

wodnoprawnych i decyzji pozwolenia na budowę oraz decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zgodnie z obowiązującymi zapisami Prawa Budowlanego, Prawa Wodnego, ustawy o transporcie kolejowym oraz ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych **narzuciły konieczność podziału inwestycji na poszczególne etapy** i podział ten determinowany był kompetencjami urzędów administracji państwowej związanych z udzielaniem decyzji lokalizacyjnych.

Inwestycja będąca przedmiotem opracowania projektowego obejmująca swoim zakresem budowę nasypu hydrotechnicznego, linii kolejowej i drogi lokalnej, zlokalizowana jest na obszarze dwóch gmin: Stryszów i Zembrzyce. Tereny podlegają władaniu i administracji różnych instytucji reprezentujących Skarb Państwa: w tym RZGW, PKP, Lasy Państwowe, jednostki administrujące drogami (Urzędy Gminy i Starostwa Powiatowe) oraz różnych przyszłych użytkowników, na rzecz których muszą być wydane decyzje administracyjne. A zatem pojawiła się konieczność podziału opracowania na 5 części:

- nasyp hydrotechniczny na terenie gminy Zembrzyce (uzyskano pozwolenie na budowę),
- nasyp hydrotechniczny na terenie gminy Stryszów (uzyskano pozwolenie na budowę),
- linia kolejowa
- droga publiczna na terenie gminy Zembrzyce
- droga publiczna na terenie gminy Stryszów

Zadanie IV - Ochrona zlewni zbiornika

Łącznie w ramach inwestorstwa bezpośredniego i partycypacji w kosztach, na terenach gmin przyległych do zbiornika wykonano ok. 191 km kanalizacji sanitarnej z 16 przepompowniami sieciowymi oraz 3 oczyszczalnie ścieków mechaniczno-biologiczne zlokalizowane w Jaszczurowej, Stryszowie i Zembrzycach.

Zrealizowano sieci wodociągowe na terenie trzech gmin o długości ok. 98 km oraz 4 zbiorniki wody pitnej.

Partycypowano w rozbudowie oczyszczalni ścieków w Suchej Beskidzkiej oraz w Wadowicach.

Zadanie IV zgodnie ze zbiorczym zestawieniem kosztów inwestycji zostało zakończone.

Termin zakończenia inwestycji, to rok 2010, wg obowiązującej ustawy z dnia 4 marca 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Program budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba w latach 2006-2010" (Dz. U. z dnia 30 maja 2005 r. NR 94 poz.784) .

Jednak niezgodne z założeniami powyższej ustawy finansowanie przedsięwzięcia, wzrost kosztów inwestycji, a także czynnik wydłużonych procedur uzyskiwania decyzji, pozwoleń i opinii

wymaganych aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, powodują konieczność zmiany obowiązującej ustawy.

Projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 4 marca 2005 r., o ustanowieniu programu wieloletniego „Program budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba w latach 2006–2010" opublikowanego w Dz. U. z 2005 r. Nr 94, poz. 784 z dnia 30 maja 2005 r. został opracowany i znajduje się obecnie w uzgodnieniach międzyresortowych. Projekt ten zakłada zakończenie realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego w latach 2013 - 2015 r.